



Actualización de construcción: Semana del 16 de junio de 2025



META COMPLETADA:

Finalizó la demolición del tramo oeste del puente.

Los negocios permanecen abiertos durante la construcción.

El equipo de construcción completó la demolición del tramo oeste del puente. Los trabajos de apuntalamiento para los muros de contención y los estribos del puente continúan.

Los carpinteros están trabajando fuera del sitio para prefabricar los encofrados que se utilizarán para construir los muros.



IMPACTOS EN EL TRÁFICO

- El cambio de tráfico a largo plazo continúa vigente en South Palm Canyon Drive, desde el norte de Sunny Dunes Road hasta Mesquite Road, con un carril abierto en cada dirección.
- Reduzca la velocidad y circule con precaución en el área del proyecto. Utilice rutas alternas siempre que sea posible.



Por favor, planifique con anticipación y utilice rutas alternativas para evitar retrasos.

La demolición y excavación del tramo oeste del puente finalizaron en junio de 2025.



Este horario puede cambiar debido al clima o las condiciones del terreno.

